



Nosturipaikka -I	Nostopaikka	Työn kuvaus lyhyesti	Tarvittava aika pv/h
1	Ni-syöttöruuvien vaihtotyöt	Kasataan 22m ristikko, neljä nostoa yhteensä, puretaan ristikko	1d
2	Cu-syöttöruuvien vaihto	Kasataan 22m ristikko, neljä nostoa yhteensä, puretaan ristikko	1d, nostetaanko paikasta 4?
3	CU-kuivaimen elementit		
4	Kuparikattilan nostotyöt		14.5. kasaus, nostot 15.5. - 21.5.
5	Kon kaasuputken luukku, vakio paikalta		14.5. ja takaisin 26.5.
6	Ventilaation venttiilin nosto (Männistö) paikka	Ø1240 kanavaventtiilin ja hoitotasojen nosto.	Suositus noston 1 yhteydessä 26.5 mennessä. Arvio 2d
7	Nikkelikuivaimen putkien nosto	Kuivaimen putkia alas ja ylös. Koneet työtason ympärillä.	20.5. - 30.5.
8	Anodiuunin muuraukseen HIAB		16.5. - 22.5. ainakin nämä
9	Konvertterihallin nostot, kiskojen uusintaa		
10	Puutavaroiden nostot SS		
11	Sähköuunin ja liekkiuunin kivenrakeistusaltaiden huollot (Hiab)		
12	Nosturien huoltopaikoilla nostoja		
13	R5 rakennuksen länsipuoli	R5 3. pesutornin vaihto	13.5 - 25.5
14	R7 pesupään ja väkevään välinen alue	R7/APH levylämmönvaihtimen vaihto	17.5 - 20.5
15	R7 aparaatin pohjoispuoli	R7 LIT economaizerin vaihto, R7 VIT tukirautojen asennus	14.5 - 25.5
16	R7 ja R8 pesupäiden välinen alue	R7 SS510 kaasuputken sokeoinnit	14.5 - 25.6
17	R8 aparaattialueen ja aidan välinen alue	R8 lämmityssokeointityöt	22.5 - 30.5
18	R8 väkevään tornien ympäristö	R8 tornien tarkastukset	24.5
19	Kartiomurskan huollon nostot		27.5.
20	2-taso seulan korin vaihto		23.5.
21	Petauslaitteen kiskot		
22	CU ja NI pitkien hihnojen vastapaino rummut		
23	Laajennuksen kuulamylyn vuoraus, laajennuksen sisällä	Hiab + siltanosturi	
24	RHT R7 pesupään länsipuoli	RHT konvertterikaasuputki R8:lle sokeointi	13.5 ja 27.5
25	Konvertterihallin kattopeltien ja kattoruoteiden uusintaa		18.5-25.5
26	KM21.5 Ventilaatio	KM21.5 nostotyöt	20.5 ja 25.5
27	Konvertterihallin takana	Happiventtiilien nosto	23.5 tai 24.5
28	Kiirunatunnelin edustalla	Ilmanvaihtokoneen nosto	20.5. ja 24.5.